

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.041707 MEJORAM. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNIC. PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL DISTRITO	002	616.602	595.281,31	21.320,69	48328
2.042546 FORTALEC. INSTIT. DE CAPAC. PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA , EN EL DIST. DE AYACUCHO, PROV. DE HUAMANGA - AY.	003	405	404,40	0,60	46806
2.043460 MEJORAM. Y EQUIP. DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROV. HUAMANGA -AYAC.	004	153.982	95.920,66	58.061,34	51256 EN EJECUCION
2.044016 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION EN RIESGO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	005	118.270	75.974,33	42.295,67	51003 EN EJECUCION
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS ASIG. DIST)	006	554.230	304.207,97	250.022,03	72696 EN EJECUCION
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PROG. E INV)	007	103.000	71.842,40	31.157,60	72696 EN EJECUCION
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO(CTI)	008	170.000	90.795,60	79.204,40	72696 EN EJECUCION
2.058299 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	009	120.300	80.233,39	40.066,61	74458 EN EJECUCION
2.059355 AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	010	100.000	48.186,25	51.813,75	78217 EN EJECUCION
AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL LUSINCHI - DISTRITO DE AYACUCHO	012	80.000	0,00	80.000,00	PROYECTO GENERICO

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL JR. LIMA 300 - DISTRITO DE AYACUCHO	013	50.000	0,00	50.000,00	PROYECTO GENERICO
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	015	480.430	411.522,12	68.907,88	30905 EN EJECUCION
2.042185 AMPLIACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORM. EN LA MUNICIP. PROV. DE HUAMANGA, PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO	016	100.000	59.221,77	40.778,23	48954 EN EJECUCION
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MUNICIPAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO	018	200.000	0,00	200.000,00	PROYECTO GENERICO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS CAPACIDADES TECNICA Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MPH (DENOMINACION GENERICA)	022	1.068	0,00	1.068,00	PROYECTO GENERICO
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA TRUCHICULTURA PARA OPTIMIZAR LA CADENA PRODUCTIVA EN LAS PROVINCIA DE HUAMANGA (DENOMINACION GENERICA)	023	20.000	0,00	20.000,00	PROYECTO GENERICO
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y PRODUCTIVAS DE LAS ORGANZACIONES DEL PVL DE LOS DISTRITOS (DENOMINACION GENERICA)	024	27.306	0,00	27.306,00	PROYECTO GENERICO
2.043863 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYAC.	029	122.694	69.099,70	53.594,30	49813 EN EJECUCION
2.058633 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS SECCIONES DE COMIDAS EN LOS MERCADOS DE LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	030	34.700	0,00	34.700,00	77366 SIN EJECUCION
2.000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA (DENOMINACION GENERICA)	033	100.000	0,00	100.000,00	PROYECTO GENERICO

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	251.596	125.228,74	126.367,26	87733 EN EJECUCION
2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS (DENOMINACION GENERICA)	038	670.382	0,00	670.382,00	PROYECTO GENERICO
CONTRAPARTIDA PARA OBRAS POR CONVENIO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA	041	2.939	0,00	2.939,00	PROYECTO GENERICO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR 01 DEL CENTRO HISTORICO - DISTRITO DE AYACUCHO	042	400.000	0,00	400.000,00	PROYECTO GENERICO
2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	043	347.311	346.868,28	442,72	15650 EN EJECUCION
2.044551 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CESAR VALLEJO Y JR. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	044	310.711	299.307,76	11.403,24	39682 EN EJECUCION
2.049150 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL AA.HH 11 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	045	200.000	0,00	200.000,00	56311 SIN EJECUCION
2.067280 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMBOQUILLADO AV. WARI Y AV. GRAN CHIMU SECTOR PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	046	200.000	0,00	200.000,00	65155 (PERFIL EN MODIF.)
2.073935 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL SECTOR SAN JOSE, BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	047	174.000	134.581,21	39.418,79	84056 EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DEL DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURURINA - DISTRITO DE TAMBILLO	051	106.983	0,00	106.983,00	PROYECTO GENERICO
2.053354 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	052	248.342	175.465,92	72.876,08	47784 EN EJECUCION

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.053928 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	053	325.283	216.776,86	108.506,14	50695 EN EJECUCION
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	054	546.424	461.802,41	84.621,59	72274 EN EJECUCION
2.059354 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	055	150.387	127.913,08	22.473,92	78218 EN EJECUCION
2.087490 CULMINACION CANAL DE DERIVACION DE LAS AGUAS FLUVIALES ACCOPAMPA Y ALAMEDA DE LA CONFRATERNIDAD-AYACUCHO	056	1.197.117	1.004.632,72	192.484,28	3192 EN EJECUCION
CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (DENOMINACION GENERICA)	060	1.000.000	0,00	1.000.000,00	PROYECTO GENERICO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE (DENOMINACION GENERICA)	062	200.000	0,00	200.000,00	PROYECTO GENERICO
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	063	1.603.920	829.668,24	774.251,76	72595 EN EJECUCION
REHABILITACION DE MUSEOS (DENOMINACION GENERICA)	066	100.000	0,00	100.000,00	PROYECTO GENERICO
2.056820 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	067	130.000	99.330,31	30.669,69	64796 EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA)	068	69.610	0,00	69.610,00	PROYECTO GENERICO
2.057990 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIO CULTURALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	069	51.209	35.042,10	16.166,90	74145 EN EJECUCION
2.043459 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	073	146.137	108.480,36	37.656,64	51697 EN EJECUCION

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.061414 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	074	171.781	42.261,88	129.519,12	68419 EN EJECUCION
2.063261 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARAVILLAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	075	200.000	0,00	200.000,00	81995 SIN EJECUCION
2.058300 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	076	90.026	89.433,63	592,37	74106 EN EJECUCION
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA JUVENTUD (DENOMINACION GENERICA)	077	150.000	0,00	150.000,00	PROYECTO GENERICO
2.049257 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE Y BOLOGNESI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	085	246.541	246.365,68	175,32	40489 EN EJECUCION
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	086	220.000	157.023,22	62.976,78	102707 EN EJECUCION
2.072890 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL A.A.H.H COVADONGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	087	51.400	51.396,06	3,94	81084 EN EJECUCION
2.081126 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE SAN JOAQUIN, EN EL A.A.HH. FERMIN AZPARRENT DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	089	167.690	148.863,36	18.826,64	95316 EN EJECUCION
2.088331 MEJORAMIENTO DEL ORNATO CON ARBORIZACION EN LA URBANIZACION JARDIN, PROGRESO Y CANAAN BAJO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	090	50.000	0,00	50.000,00	108670 SIN EJECUCION

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.028497 FORTAL. DE CAPAC. HUMANAS E INSTIT. DEL GOB. LOCAL, EN PROC.DE PLANIF. CONCERTADA DE LA PROV. DE HUAMANGA	091	5.233	1.900,00	3.333,00	28989 EN EJECUCION
2.024565 CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL - AYACUCHO	092	279.595	197.255,05	82.339,95	15031 por S/. 9,805,500
2.041706 REHABILITACION Y RECUPERACION DE QUEBRADAS Y VIAS DE EXPANSION URBANA DEL DISTRITO	093	1.500	1.200,00	300,00	48076 EN EJECUCION
2.041637 REHABILIT.DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINC. CALLES DEL CENTRO HIST. DE LA CIUDAD DE AYAC., PROV.DE HUAM. - AYAC.	094	101.691	101.610,02	80,98	47236 EN EJECUCION
2.022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	095	649.394	644.414,83	4.979,17	20326 EN EJECUCION
2.031599 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC - QUICAPATA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	096	166.752	388,00	166.364,00	30637 EN EJECUCION
2.049334 CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA MUNICIPAL DE TRUCHAS EN PAMPARQUE, DISTRITO DE ACOSVINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	097	44.500	44.160,00	340,00	56931 EN EJECUCION
2.048102 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL MULTIUSO EN LA ASOCIACIÓN NERY GARCÍA ZARATE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098	14.100	11.221,44	2.878,56	59622 EN EJECUCION
2.057476 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	099	1.835	1.830,00	5,00	62901 EN EJECUCION
2.027982 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD SANTA ANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	100	2.410	840,00	1.570,00	25215 EN EJECUCION
2.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	101	16.409	12.017,70	4.391,30	41350 EN EJECUCION

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.058080 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MAUCALLACCTA YANAYACU - SANTA ROSA DE COCHAMBAMBA DEL DISTRITO DE SOCOS	102	4.500	4.500,00	0,00	73141 SIN EJECUCION
2.087489 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CANOLA EN EL DISTRITO DE CHIARA, ACOCRO Y QUINUA DE PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103	21.031	16.522,00	4.509,00	104398 EN EJECUCION
2.054881 REHABILITACION E ILUMINACION DE 09 LOSAS DEPORTIVAS EN LA ZONA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUMANGA -AYACUCHO	104	239.291	160.524,59	78.766,41	48987 EN EJECUCION
2.085619 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE OCROS, CHUMBES Y CCACCAMARCA DE LA MICRORRED CHONTACA - DIRESA AYACUCHO	105	853.776	66.600,00	787.176,00	41127 EN EJECUCION
2.068078 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE MUYURINA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106	2.051.740	557.385,71	1.494.354,29	67870 EN EJECUCION
2.027978 FORTALEC. DE LAS MYPES Y DIFUSION DE LAS ACTIV. CULT. Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	110	16.424	7.720,00	8.704,00	28014 EN EJECUCION
2.035274 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR MORASPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	111	9.063	0,00	9.063,00	24343 SIN EJECUCION
2.044740 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CCACCE EN EL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	112	1.456	1.393,77	62,23	55377 SIN EJECUCION
2.058643 CONSTRUCCION DE VIVERO ORNAMENTAL EN LA COMUNIDAD DE MUYURINA - TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	115	16.905	14.100,00	2.805,00	75325 EN EJECUCION
2.061895 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE TICLLAS, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO	116	4.013	4.012,50	0,50	68826
2.019489 CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS	117	785	784,80	0,20	15455

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.058688 CONSTRUCCION DE PISTSA Y VEREDAS DE LA AV. ABANCAY Y JR. LOS GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	118	500	500,00	0,00	71830
2.056477 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CALLE REAL Y JR. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	119	582	0,00	582,00	66460 SIN EJECUCION
2.035101 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AV. LOS LIBERTADORES 5TA-12AVA CUADRA EN EL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA-AYACUCHO	120	2.918	517,50	2.400,50	36113 EN EJECUCION
2.041705 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO	121	2.502	0,00	2.502,00	48027 EN EJECUCION
2.047722 CONSTRUCCION CARRETERA QUISHUAR - HUALLCCAPUCRO - MOTOY EN EL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	122	4.500	4.460,00	40,00	28437
2.064488 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE DEL PUEBLO YOVEN YURACC YURACC, SECTOR RIO SECO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	123	11.399	11.397,90	1,10	91481 EN EJECUCION
2.067731 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, BANCO DE LA NACION, LOS ANGELES, NERY GARCIA ZARATE - ZONA SUR Y UNSCH DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124	260.250	35.848,20	224.401,80	66723 EN EJECUCION
2.077894 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 9NA A LA 12AVA CUADRAS DE LA AVENIDA ARENALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	125	210.951	210.947,13	3,87	93972
2.075494 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR SANTA CECILIA- BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	126	54.685	49.658,72	5.026,28	88103 EN EJECUCION

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.064812 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE PACCPAYOCC, ROSASPATA, YANAHUANCO BAJO, YANAHUANCO ALTO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	127	153.391	153.120,18	270,82	37612
2.051368 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA SECCION DE COMIDAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE MUYURINA , DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	128	1.200	1.199,80	0,20	55139
2.041566 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE VENEZUELA - AYACUCHO	130	430.381	369.710,00	60.671,00	21164 EJECUCION
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	131	40.080	28.579,62	11.500,38	37876 EJECUION
2.077313 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ARTESANAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	132	166.000	127.469,81	38.530,19	93492 EN EJECUCION
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	133	150.000	42.594,74	107.405,26	109501 EN EJECUCION
1.061660 Transferencias Financieras (TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO E CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE SIMON BOLIVAR LICENCIADOS, QUE ESTA REGISTRADOS EN EL SNIP COMO UNIDAD EJECUTORA)	134	342.086	331.239,00	10.847,00	Actividad
1.061660 Transferencias Financieras (TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LA EJECUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO)	134	446.697	0,00	446.697,00	Actividad
1.061660 Transferencias Financieras (IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS)	134	1.000.000	0,00	1.000.000,00	Actividad

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.077406 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES AV 9 DE DICIEMBRE 1-5 CUADRA ,JR ARICA 1-4 CUADRA, JR ANCASH, JR HUAMANGA 4-6 CUADRA, JR LA MAR 4-6 CUADRA, PSE 21 DE JUNIO DEL AA.HH SANTA ELENA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	135	247.692	0,00	247.692,00	93858 EN EJECUCION
0,00	136	1.410	1.200,00	210,00	56244
2.062111 CONSTRUCCION PAVIMENTACION RIGIDA JR. M.J. POZO CUADRAS 2 AL 6, DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	137	4.500	4.419,50	80,50	78074
2.062344 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN RÍGIDA Y VEREDAS EN EL JR. P.J. FLORES, CUADRAS 1 AL 5, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	138	6.000	3.600,00	2.400,00	78110 EN EJECUCION
2.033990 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA 05 ANEXOS DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	139	3.313	2.928,60	384,40	38002
2.047855 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LUCANAS DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	140	500.000	286.304,88	213.695,12	44645 EN EJECUCION
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	141	280.000	223.155,93	56.844,07	108996 EN EJECUCION
2.072461 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO EN LA QUEBRADA ÑAHUINPUQUIO - CHAQUIHUAYCCO Y ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	143	220.000	217.760,00	2.240,00	79912 EN EJECUCION
2.089581 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL JIRON LIMA N 378 - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	144	50.000	0,00	50.000,00	107949 EN EJECUCION
2.089646 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	145	150.000	0,00	150.000,00	110994 EN EJECUCION
1.015573 Estudios de Preinversión	146	87.360	65.520,00	21.840,00	Actividad

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	147	354.500	119.453,92	235.046,08	86116 EN EJECUCION
2.042684 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. SEÑOR DE LA PICOTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	148	26.170	26.170,00	0,00	44079
2.024780 EMBOQUILLADO JR. 7 DE ABRIL E IMPLEMENTACION DE AREAS VERES DEL C.E MELITON CARBAJAL	149	2.612	2.611,70	0,30	22331
2.034722 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE SANTA CECILIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	150	8.438	8.437,80	0,20	29887
2.033867 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA LAS PALMERAS EN EL BARRIO SANTA ANA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	151	4.308	0,00	4.308,00	33699 SIN EJECUCION
2.057478 CONSTRUCCION DE DIQUES E INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES PARA CONTROL DE CARCAVAS EN CC DE HUASCAHURA - PROVINCIA DE HUAMANGA	153	1.528	1.500,00	28,00	70143
2.042184 FORTALEC. DE CAPAC. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERV. EN LOS MERCADOS+D8 DEL DIST. DE AYACUCHO, PROV. DE HUAMANGA - AYAC.	154	2.950	2.950,00	0,00	48477
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	155	2.400	2.400,00	0,00	37876
2.034747 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SAN LUCAS - ANCHACCHUASI EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	156	109.000	105.730,00	3.270,00	35607 SIN EJECUCION
1.0214705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	157	175.232	140.102,93	35.129,07	Actividad
2.081670 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA AV. CORPAC DEL BARRIO PROGRESO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	158	777.000	0,00	777.000,00	73944 SIN EJECUCION
2.092870 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	159	616.000	0,00	616.000,00	124187 SIN EJECUCION

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	160	50.000	14.496,45	35.503,55	112389 SIN EJECUCION
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	161	650.000	56.193,00	593.807,00	114966 SIN EJECUCION
2.032473 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 3RA CUADRA DEL JR. LOS ROSALES EN LA URB. JARDIN , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	162	84.807	43.972,65	40.834,35	34295 SIN EJECUCION
2.093869 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS GARDENIAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	163	103.037	66.977,62	36.059,38	105294 EN EJECUCION
2.093831 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS CASUARINAS Y JR. LAS PALMERAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	164	62.004	60.263,70	1.740,30	105340 EN EJECUCION
2.061432 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS EN LA MICROCUENCA DE ALLPACHAKA	165	50.000	50.000,00	0,00	41021
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	166	270.542	0,00	270.542,00	0
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO- salud	167	38.175	0,00	38.175,00	0
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO- saneamiento	168	16.721	0,00	16.721,00	0

**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 03-11-2009
(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)**

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCION GASTO	SALDO PPTAL	
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - protección social	169	93.562	4.987,00	88.575,00	0
2.072429 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 5 Y PASAJE D CA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	170	81.322	0,00	81.322,00	0
TOTAL		25.843.884	11.331.890,41	14.511.993,59	0